

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA																	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA PLANEJAMENTO DO PROJETO BÁSICO PARA MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO CMAM-PNNSG																	
DEPARTAMENTO DE PROJETOS - 1ª DIVISÃO DE PROJETOS																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS	30			60			90			120	150	180			210
			10	20	30	40	50	60	70	80	90			160	170	180	
PRAZO EM DIAS CORRIDOS																	
1.0	LAUDOS TÉCNICOS DE VISTORIA (10%)	RS 191.806,58	RS 95.903,29	RS 95.903,29													
2.0	APROVAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS DE VISTORIA (5%)	RS 95.903,29			RS 95.903,29												
3.0	ESTUDO PRELIMINAR (30%)	RS 575.419,75				RS 191.806,58	RS 191.806,58	RS 191.806,58									
4.0	APROVAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR (5%)	RS 95.903,29							RS 95.903,29								
5.0	ENTREGA PROJETO BÁSICO (30%)	RS 575.419,75								RS 115.083,95	RS 115.083,95	RS 115.083,95	RS 115.083,95	RS 115.083,95			
6.0	APROVAÇÃO PROJETO BÁSICO (10%)	RS 191.806,58													RS 95.903,29	RS 95.903,29	
SUBTOTAL																	
7.0	TERP (5%)	RS 95.903,29															RS 95.903,29
8.0	TERD (5%)	RS 95.903,29															RS 95.903,29
TOTAL		RS 1.918.065,82															
	Medição mensal		RS 95.903,29	RS 95.903,29	RS 95.903,29	RS 191.806,58	RS 191.806,58	RS 191.806,58	RS 95.903,29	RS 115.083,95	RS 115.083,95	RS 115.083,95	RS 115.083,95	RS 115.083,95	RS 95.903,29	RS 95.903,29	RS 191.806,58
	Acumulado (RS)		RS 95.903,29	RS 191.806,58	RS 287.709,87	RS 479.516,46	RS 671.323,04	RS 863.129,62	RS 959.032,91	RS 1.074.116,86	RS 1.189.200,81	RS 1.304.284,76	RS 1.419.368,71	RS 1.534.452,66	RS 1.630.355,95	RS 1.726.259,24	RS 1.918.065,82
	%mês		5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	2,50%	5,00%	10,00%	10,00%	2,50%	5,00%	5,00%	10,00%
	Acumulado (%)		5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	35,00%	45,00%	50,00%	52,50%	57,50%	67,50%	77,50%	80,00%	85,00%	90,00%	100,00%

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2020.

Elaborado por:

VIVIANE BARREIRO DA SILVA ALVARES
 Capitão-Tenente (EN)
 Encarregada da 1ª Seção de Arquitetura
 CAU: A50900-0 Arquiteta -

Aprovado por:

No impedimento
 MÁRCIO RAMALHO AMENDOLA
 Capitão de Fragata (EN)
 Chefe do Departamento de Projetos
 Engenheiro Civil - CREA-RJ: 1997103249

MARCO ANTONIO LACERDA
 Capitão de Fragata (EN)
 Encarregado da 3ª Divisão de Projetos
 Arquiteto - CAU: 49836-0